



รายงานผลการดำเนินงาน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลก้านเหลือง  
อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

# รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

## สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปีเริ่ม - สิ้นสุดการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑.	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกรดให้ราบเรียบ บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ ๑ ตำบลก้านเหลือง อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น มี ๒ ช่วงดังนี้ ช่วงที่ ๑ จากนายนายอุบล แข็งขยัน - นายนายเรือง ศรีรัตนพันธ์ ช่วงที่ ๒ จากนายนายเที่ยง ศรีหัวทอน - ถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๖-๐๐๓๓ สหกรณ์เวียงน้อย สาขาบ้านก้านเหลือง-ถนนลาดยาง ทล.๒๑๘๙ ชนบท-กุดรู	/			๒๒๒,๐๐๐.-	๒๒๐,๐๐๐	๑๖ ก.ค. - ๒๘ ส.ค. ๖๘
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ ๑ ตำบลก้านเหลือง อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มี ๒ ช่วงดังนี้ ช่วงที่ ๑. จากบ้านนายหลวย บุราณลม ไปทางสหกรณ์เวียงน้อย สาขาบ้านก้านเหลือง ช่วงที่ ๒. จากบ้านนางบุญมี ศรีอ่อน - บ้านนางสุนิษา ทองสาย	/			๔๙๔,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๗ มี.ค - ๖ พ.ค.๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปีเริ่ม - สิ้นสุดการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๓.	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกรดให้ราบเรียบ บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๒ ตำบลก้านเหลือง อำเภอเวียงน้อย ขอนแก่น จากนายนายปาน เสนารัตน์ - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโสกไผ่			/	๔๗๓,๐๐๐.-		โอนลด
๔.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสูง หมู่ที่ ๒ ตำบลก้านเหลือง อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น วางท่อระบายน้ำภายในโรงเรียนวัดจุมพลา			/	๒๙๓,๐๐๐.-		
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโก หมู่ที่ ๓ ตำบลก้านเหลือง อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น หลังภูมิวัด			/	๑๐๙,๐๐๐.-		
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโก หมู่ที่ ๓ อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เดิมหน้าโรงเรียนหนองโกโสกกระหนวน บ้านนางบัวพันธ์ แสงจันทร์	/			๒๙๑,๐๐๐	๒๙๑,๐๐๐	๗ มี.ค - ๖ พ.ค. ๖๘
๗.	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกรดให้ราบเรียบบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลก้านเหลือง อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น จากบ้านนายสาย - สามแยกนายนายกง	/			๕๓,๐๐๐.-	๕๓,๐๐๐	๑๑ มี.ย - ๒๖ ก.ค.๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปีเริ่ม - สิ้นสุดการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ ๖ ตำบลก้านเหลือง อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น จากบ้านนางบึงอร - บ้านนางทองตัด จรรยา			/	๓๑๖,๐๐๐.-		โอนลด
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๗ ตำบลก้านเหลือง อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมสนามกีฬา - ถนนลาดยาง ทข. ๔๐๒๒ ใหม่มาเพียง -หนองแวม	/			๘๓,๐๐๐.-	๘๒,๐๐๐	๒๕ มี.ค - ๒๔ พ.ค.๖๘
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๗ ตำบลก้านเหลือง อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น จากสี่แยกคูหนองโรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง	/			๘๘,๐๐๐.-	๘๗,๐๐๐	๒๕ มี.ค - ๒๔ พ.ค.๖๘
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแก หมู่ที่ ๙ ตำบลก้านเหลือง อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบ้านนายสมโภชน์ โพธิ์น้ำเที่ยง บ้านนายดี แข็งขยัน	/			๑๐๓,๐๐๐	๑๐๓,๐๐๐	๑๑ มี.ค. - ๑๐ พ.ค.๖๘
๑๒.	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกรดให้ราบเรียบ บ้านบะแหบ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลก้านเหลือง อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น ลำห้วยป่าด้านทิศตะวันออกนายสิทธิ์ - นานายปี	/			๑๒๓,๐๐๐.-	๑๒๒,๐๐๐	๑๔ ก.ค. - ๒๘ ส.ค.๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปีเริ่ม - สิ้นสุดการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑๓.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านบะแหบ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลก้านเหลือง อำเภอง่วงน้อย จังหวัดขอนแก่น จากประตูทางเข้าบ้านบะแหบไปทางประปาหมู่บ้านบ้านบะแหบ			/	๔๙๘,๐๐๐.-		โอนลด
๑๔.	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกรดให้ราบเรียบ บ้านโนนศาลา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลก้านเหลือง อำเภอง่วงน้อย จังหวัดขอนแก่น เส้นโนนหนองคาไป ทางหนองไฮเชื่อมบ้านหนองโก			/	๒๐๕,๐๐๐.-		โอนลด
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนศาลา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลก้านเหลือง อำเภอง่วงน้อย จังหวัดขอนแก่น จากนางสาวรัตนา เจริญสุข ไปทางวัดป่าบ้านโนนศาลา มี ๒ ช่วงดังนี้ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๙๕.๐๐ ตารางเมตร			/	๕๐๐,๐๐๐.-		โอนลด
๑๖.	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกรดให้ราบเรียบ บ้านก้านเหลืองหนองแวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลก้านเหลืองอำเภอง่วงน้อย จังหวัดขอนแก่น จากนายบัวไล กุลสุวรรณไปทางนายเฉลิมล้ำห้วยตะกั่วฝิ่งทิศตะวันตกถึงฝายใหญ่	/			๑๕๙,๐๐๐.-	๑๕๘,๐๐๐	๑๑ พ.ค. - ๒๖ ก.ค. ๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปีเริ่ม - สิ้นสุดการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก้านเหลืองหนองแวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลก้านเหลือง อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น จากถนนคอนกรีตเดิม -บ้านนางจรรยา แสงจันทร์	/			๕๐๐,๐๐๐.-	๔๙๙,๐๐๐	๒๕ มี.ค - ๒๓ พ.ค. ๖๘
๑๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก้านเหลืองหนองแวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลก้านเหลือง อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น จากนายนายสุนันท์ ยอดเพชรไปทางนางจอมศรี หนูพิมพ์			/	๕๐๐,๐๐๐.-		
๑๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลก้านเหลือง อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น จากถนนคอนกรีตเดิมประปาหมู่บ้านไปทางนางสุพรทิพย์ จำปา	/			๕๐๐,๐๐๐.-	๔๙๙,๐๐๐	๒๕ มี.ค - ๒๕ พ.ค. ๖๘
๒๐.	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกรดให้ราบเรียบ บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลก้านเหลือง อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น จากบ้านนางประดิษฐ์ เสี่ยมทรัพย์ ไปทางสหกรณ์แวงน้อยสาขาบ้านก้านเหลือง			/	๒๑๕,๐๐๐.-		โอนลด

