



รายงานผลการดำเนินงาน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลกันเกรา
อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุดการ ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก พร้อมปรับเกรดให้ราบเรียบ บ้านก้านเหลือง หมู่ ที่ ๑ ตำบลก้านเหลือง อำเภองาวน้อย จังหวัด ขอนแก่น มี ๒ ช่วงดังนี้ <u>ช่วงที่ ๑</u> จากนายนายอุบล แข็งขยัน - นานายเรือง ศรีรัตนพันธ์ <u>ช่วงที่ ๒</u> จากนายนายเที่ยง ศรีหัวทอน - ถนนลาด ยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๖-๐๐๓๓ สหกรณ์งาวน้อย สาขาก้านเหลือง-ถนนลาดยาง ทล.๒๑๙๙ ชนบท-กุดรู	/	-	-	๒๒๒,๐๐๐.-	๒๒๐,๐๐๐	๑๖ ก.ค. - ๒๘ ส.ค. ๖๘
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ก้านเหลือง หมู่ที่ ๑ ตำบลก้านเหลือง อำเภองาว น้อย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มี ๒ ช่วงดังนี้ ช่วงที่ ๑. จากบ้านนายหลวย บุรานลม ไปทางสหกรณ์งาวน้อย สาขาก้านเหลือง ช่วงที่ ๒. จากบ้านนางบุญมี ศรีอ่อน - บ้านนางสุนิษา ทองสาย	/	-	-	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๗ มี.ค - ๖ พ.ค.๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุดการ ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓.	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก พร้อมปรับเกรดให้ราบเรียบ บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๒ ตำบลก้านเหลือง อำเภอยางชุมน้อย ขอนแก่น จาก นานายพาน เสนารัตน์ - ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านโสกไผ่	-	-	/	๔๗๓,๐๐๐.-	๐	โอนลด
๔.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๒ ตำบลก้านเหลือง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดขอนแก่น วางท่อระบายน้ำ ภายในโรงเรียนวัดจุมพลา	-	-	/	๒๙๓,๐๐๐.-	๐	
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโก หมู่ที่ ๓ ตำบลก้านเหลือง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดขอนแก่น หลังภูมิวัด	-	-	/	๑๐๘,๐๐๐.-	๐	
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโก หมู่ที่ ๓ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดขอนแก่น จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เดิมหน้าโรงเรียนหนองโกโสกกระนวน บ้านนางบัวพันธ์ แสงจันทร์	/	-	-	๒๙๑,๐๐๐	๒๙๑,๐๐๐	๗ มี.ค - ๖ พ.ค. ๖๘
๗.	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก พร้อมปรับเกรดให้ราบเรียบบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลก้านเหลือง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดขอนแก่น จากบ้านนายสาย - สามแยกนายนายกง	/	-	-	๕๓,๐๐๐.-	๕๓,๐๐๐	๑๑ มี.ย - ๒๖ ก.ค.๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปีเริ่ม - สิ้นสุดการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ ๖ ตำบลก้านเหลือง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น จากบ้านนางบังอร - บ้านนางทองดี จรรยา	-	-	/	๓๑๖,๐๐๐.-	๐	โอนลด
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๗ ตำบลก้านเหลือง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมสนามกีฬา - ถนนลาดยาง ทข. ๔๐๒๒ ใหม่นาเพียง - หนองแขม	/	-	-	๘๓,๐๐๐.-	๘๒,๐๐๐	๒๕ มี.ค - ๒๔ พ.ค.๖๘
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๗ ตำบลก้านเหลือง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น จากสี่แยกคูหนองโรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง	/	-	-	๘๘,๐๐๐.-	๘๗,๐๐๐	๒๕ มี.ค - ๒๔ พ.ค.๖๘
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแก หมู่ที่ ๙ ตำบลก้านเหลือง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบ้านนายสมโภชน์ โพธิ์น้ำเที่ยง บ้านนายดี แข็งขัน	/	-	-	๑๐๓,๐๐๐	๑๐๓,๐๐๐	๑๑ มี.ค. - ๑๐ พ.ค.๖๘
๑๒.	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก พร้อมปรับเกรดให้ราบเรียบ บ้านบะแหบ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลก้านเหลือง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ลำห้วยป่าด้านทิศตะวันออกถนนายสิทธิ์ - นานายปี	/	-	-	๑๒๓,๐๐๐.-	๑๒๒,๐๐๐	๑๔ ก.ค. - ๒๘ ส.ค.๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุดการ ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๓.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปู แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านบะแหบ หมู่ที่ ๑๐ ตำบล ก้านเหลือง อำเภองาวน้อย จังหวัดขอนแก่น จาก ประตูทางเข้าบ้านบะแหบไปทางประปาหมู่บ้าน บ้านบะแหบ	-	-	/	๔๔๘,๐๐๐.-	๐	โอนลด
๑๔.	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกพร้อม ปรับ เกรดให้ราบเรียบ บ้านโนนศาลา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลก้านเหลือง อำเภองาวน้อย จังหวัดขอนแก่น เส้นโนนหนองคาไป ทางหนองไฮเชื่อมบ้านหนองโก	-	-	/	๒๐๕,๐๐๐.-	๐	โอนลด
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน ศาลา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลก้านเหลือง อำเภองาวน้อย จังหวัดขอนแก่น จากนางสาวรัตนา เจริญสุข ไป ทางวัดป่าบ้านโนนศาลา มี ๒ ช่วงดังนี้ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๙๕.๐๐ ตาราง เมตร	-	-	/	๕๐๐,๐๐๐.-	๐	โอนลด
๑๖.	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกพร้อม ปรับเกรดให้ราบเรียบ บ้านก้านเหลืองหนองแวง หมู่ ที่ ๑๒ ตำบลก้านเหลืองอำเภองาวน้อย จังหวัด ขอนแก่น จากนายบัวไล กุลสุวรรณไปทางนาย เฉลิมลำห้วยตะกั่วฝักทิศตะวันตกถึงฝายใหญ่	/	-	-	๑๕๙,๐๐๐.-	๑๕๘,๐๐๐	๑๑ พ.ค. – ๒๖ ก.ค. ๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุดการ ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ก้านเหลืองหนองแขว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จากถนนคอนกรีต เดิม –บ้านนางจรรยา แสงจันทร์	/	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	๔๙๙,๐๐๐	๒๕ มี.ค – ๒๓ พ.ค. ๖๘
๑๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ก้านเหลืองหนองแขว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จากนายนายสุนันท์ ยอดเพชรไปทางนางจอมศรี หนูพิมพ์	-	-	/	๕๐๐,๐๐๐.-	๐	
๑๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหญ้า คา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จากถนนคอนกรีตเดิมประปา หมู่บ้านไปทางนางสุพรทิพย์ จำปา	/	-	-	๕๐๐,๐๐๐.-	๔๙๙,๐๐๐	๒๔ มี.ค – ๒๕ พ.ค. ๖๘
๒๐.	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกพร้อม ปรับเกรดให้ราบเรียบ บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๑๓ ตำบล ก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จาก บ้านนางประดิษฐ์ เสี่ยมทรัพย์ ไปทางสหกรณ์แวง น้อยสาขาก้านเหลือง	-	-	/	๒๑๕,๐๐๐.-	๐	โอนลด