

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
รายละเอียดโครงการที่อนุมัติและดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน	
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน									
๑.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดย การลงหินคลุก พร้อมปรับเกรด ให้ราบเรียบ หมู่ที่ ๕ ตำบล ก้านเหลือง อำเภอวางน้อย จังหวัดขอนแก่น (จากสามแยก ไปทางถนนยุทธศาสตร์ ทางไป บ้านโนนศิลา ต.วางน้อย)	๔๐๐,๐๐๐.-	๓๙๖,๐๐๐.-	๔,๐๐๐.-		√		√	
๒.	โครงการวางท่อเมนประปา ขนาด ๑๒" ภายใน หมู่ที่ ๖ ตำบลก้านเหลือง อำเภอวาง น้อย จังหวัดขอนแก่น	๔๐๐,๐๐๐.-	๓๙๖,๐๐๐.-	๔,๐๐๐.-		√		√	
๓.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ ตำบลก้านเหลือง อำเภอวางน้อย จังหวัด ขอนแก่น (จากบ้านนายบัง กุล สุวรรณ ไปทางบ้านหนองสอง ห้อง หมู่ที่ ๗)	๔๐๐,๐๐๐.-	๓๙๖,๐๐๐.-	๔,๐๐๐.-		√		√	
๔.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ ตำบลก้านเหลือง อำเภอวางน้อย จังหวัด ขอนแก่น (จากถนน คสล.เดิม บ้านนางสำอวาง ช่วยนา ไปทาง สามแยกไปโนนจิว)	๔๐๐,๐๐๐.-	๓๙๖,๐๐๐.-	๔,๐๐๐.-		√		√	

๕.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ ตำบลก้านเหลือง อำเภอเวียงน้อย จังหวัด ขอนแก่น (จากสามแยก คสล. เดิมประปาบ้านโนนศาลา หมู่ ที่ ๑๑ ไปทางบ้านหนองหว้า)	๔๐๐,๐๐๐.-	๓๙๖,๐๐๐.-	๔,๐๐๐.-		√		√	
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักและ ขยายผิวจราจร หมู่ที่ ๑ ตำบล ก้านเหลือง อำเภอเวียงน้อย จังหวัด ขอนแก่น	๔๐๐,๐๐๐.-	๓๙๖,๐๐๐.-	๔,๐๐๐.-	√				
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๒ ตำบลก้านเหลือง อำเภอเว ียงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จาก นายนายประยูร สีล้อมถึงนา นายดำรงค์ พลเสน)	๒๐๑,๐๐๐							
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ ตำบลก้านเหลือง อำเภอเว ียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	๑๙๙,๐๐๐							
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ ตำบลก้านเหลือง อำเภอเว ียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	√				
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ ตำบลก้านเหลือง อำเภอเว ียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	√				

๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ ตำบลก้านเหลือง อำเภอมะนัง จังหวัดขอนแก่น	๑๘๒,๐๐๐			√				
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ ตำบลก้านเหลือง อำเภอมะนัง จังหวัด ขอนแก่น	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	√				
๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. และขยายผิวจราจร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลก้านเหลือง อำเภอมะนัง จังหวัดขอนแก่น	๓๘๖,๐๐๐							
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ ตำบลก้านเหลือง อำเภอมะนัง จังหวัดขอนแก่น	๒๑๔,๐๐๐			√				
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดย การลงหินคลุกพร้อมปรับเกรด ให้ราบ เรียบ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลก้านเหลือง อำเภอมะนัง จังหวัด ขอนแก่น	๔๐๐,๐๐๐							
๑๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลก้านเหลือง อำเภอมะนัง จังหวัดขอนแก่น	๔๐๐,๐๐๐							